24220061000201047342 от 27.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/dc4962de-1a00-40b5-9f6c-e33e540eda84

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому району
663600, г. Канск, ул. Революции, 14, тел.3-26-21, (ond_kansk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 22 » апреля 2022 г., 15 час. 00 мин. № 48

(дата и время составления акта)

663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Революции, 14

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с **решением о проведении плановой выездной проверки от 01.04.2022 № 48 (учетный номер выездной проверки 24220061000201047342)**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках **федерального государственного пожарного надзора (006)**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Николаевой Анной Олеговной государственным инспектором г.Канска и Канского района по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты **ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю (свидетельство об аккредитации № 24-Б/В/00005 выдано ГУ МЧС России по Красноярскому краю 06.06.2016):**

1) **Старовойтов Андрей Владимирович, старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности;**
2) **Потылицин Максим Олегович, эксперт сектора судебных экспертиз.**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территории, которыми владеет и (или) пользуется Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный» (далее по тексту – КГБУ СО "КЦСОН "Восточный")

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 22 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: КГБУ СО "КЦСОН "Восточный", ИНН 2450018107, 663620, юридический адрес: Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Западная, д. 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 18 » апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 22 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « » _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

по « » _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

(указываются основания для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня, 4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта надзора

в следующие сроки:

с « 18 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 18 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности КГБУ СО "КЦСОН "Восточный" по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 22 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: **протокол осмотра от 18.04.2022**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокола осмотра, протокола опроса, письменные объяснения, протокола отбора проб (образцов), протокола инструментального обследования, протокола испытаний, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и приложенных к акту)

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с « 18 » апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 18 » апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности КГБУ СО "КЦСОН "Восточный" по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 22 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 095-3-2-2022 от 20.04.2022;

протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 096-3-2-2022 от 20.04.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокола осмотра, протокола опроса, письменные объяснения, протокола отбора проб (образцов), протокола инструментального обследования, протокола испытаний, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и приложенных к акту)

3) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с « 22 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 22 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности КГБУ СО "КЦСОН "Восточный" по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, д. 22 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: **письменное объяснение от 22.04.2022 Морозовой Н.А.**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокола осмотра, протокола опроса, письменные объяснения, протокола отбора проб (образцов), протокола инструментального обследования, протокола испытаний, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и приложенных к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Устав КГБУ СО "КЦСОН "Восточный";
2. Договор о передачи имущества в безвозмездное пользование № 01П от 11.01.2021;
3. Дополнительное соглашение №1 к договору (п.2) от 29.11.2021;
4. Приказ о назначении директора КГБУ СО "КЦСОН "Восточный" от 30.12.2019 г № 949-ОД;
5. *Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность № 47-од от 01.04.2021;*
6. *Квалификационное удостоверение № 17 от 25.01.2022, № 18 от 27.01.2022, № 2021/14 от 26.03.2021;*

7. Утвержденная приказом (распоряжением) программа проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, ном и инструкций по пожарной безопасности от 10.01.2022;
8. Утвержденный руководителем организации график проведения повторных противопожарных инструктажей от 10.01.2022;
9. Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты от 04.03.2022;
10. Инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) от 04.03.2022;
11. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
12. Журналы учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;
13. Контракт на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 20.01.2022 № 2510S01190/2;
14. Рабочий проект ЗАО «ШЭФ» монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре от 03.07.2007, шифр проекта № П/2007-5 АУС;
15. Сертификат соответствия по применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен № ССПБ.RU.ОП046.В.00293 от 02.02.2007;
16. Сертификат соответствия по применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен № С-RU.ПБ11.В.00273 от 23.03.2011

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: *выявлены нарушения обязательных требований:*

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (смонтированных в здании КГБУ СО "КЦСОН "Восточный" по проекту шифр № П/2007-5 АУС от 03.07.2007г, изготовленным ЗАО «ШЭФ»), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств или замены автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в установленный срок	**ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:** Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»:** Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. **ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний:** **п. 4.2.4.3** Средний срок службы ИП должен быть не менее 10 лет. **п. 5.2.4.3** Средний срок службы ИЭ должен быть не менее 10 лет. **п. 6.2.4.1** Средний срок службы ИЭ должен быть не менее 10 лет. **7.9.4** Средний срок службы - не менее 10 лет.
2.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и	**п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской**

	эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние средств, а именно в одном из помещений кабинета № 10 отсутствует пожарный извещатель (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 096-3-2-2022 от 20.04.2022)	**Федерации»:** Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. **п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования:** Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): - двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП; - одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.
3.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние средств, а именно в одном из помещений кабинета № 11 отсутствует пожарный извещатель (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 096-3-2-2022 от 20.04.2022)	
4.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние средств, а именно в одном из помещений кабинета № 12 отсутствует пожарный извещатель (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 096-3-2-2022 от 20.04.2022)	
5.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние средств, а именно помещении коммуникационных установок отсутствует второй пожарный извещатель (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 096-3-2-2022 от 20.04.2022)	

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 22.04.2022 № 48/3;
2) Объяснение Морозовой Н.А. от 22.04.2022;
3) Протокол осмотра от 18.04.2022;
4) Протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 095-3-2-2022 от 20.04.2022;

5) Протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 096-3-2-2022 от 20.04.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор
г. Канска и Канского района
по пожарному надзору Николаева А.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Николаева Анна Олеговна, государственный инспектор г Канска и Канского района по пожарному надзору, тел. 8(39161) 3-26-21), эл. адрес: ond_kansk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Законный представитель юридического лица – Директор КГБУ СО "КЦСОН "Восточный" Морозова Наталья Анатольевна

« 22 » апреля 2022 г.

(подпись)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФПС «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ»

660119 г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 15, тел./ факс: 8(391) 225-92-73

ПРОТОКОЛ № 095-3-2-2022

инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты

«20» 04 2022
г. Красноярск

Техническое средство противопожарной защиты	*Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)*
Адрес и наименование объекта	*Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 А. Здание КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ».*
Заявитель, основание для испытаний	*Решение о проведении выездной проверки плановой от 01.04.2022 года №48*
Функциональное назначение здания	*Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов*
Используемые приборы	*Прибор «Solo».* *Шумомер Testo.* *Измеритель комбинированный Testo 445 заводской номер № 02106341*
Условия проведения испытаний	*Температура воздуха* — *23°С* *Относительная влажность воздуха* — *61,5%* *Давление* — *96,5 кПа*
Используемые нормативно-правовые акты и нормативные документы	*1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ).* *2. Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору) (утв. МЧС России 03.07.2014).* *3. Руководство по эксплуатации прибором «Solo».* *4. Приложение Б ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.*

КОПИЯ ВЕРНА

Методика проведения исследования

Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

1. Испытатель 1 находится в помещение пожарного поста объекта защиты (либо в ином помещении) где расположено пожарных приборов управления (ППУ). Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.

2. Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом.

2.1 Испытуемый пожарный оповещатель активизируют. Если пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, проверку проводят во всех режимах.

2.2 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности:

а) для звукового пожарного оповещателя: - измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя; - измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от ГОСТ Р 59639 30 уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения необходимо проводить на уровне головы спящего человека;

б) для речевого пожарного оповещателя: - измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя. Измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения следует проводить на уровне головы спящего человека; - активируют оповещение и проводят измерение уровня звукового давления. За уровень звукового давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем.

3. Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными оповещателями осуществляют следующим образом.

Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи специальной штанги.

Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи

4. Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации.

Результаты испытаний

Испытания проводились 18.04.2022 года старшим инженером сектора ИИР Старовойтовым А.В. и экспертом сектора СЭ Потылициным М.О., в присутствии: директора КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ» Морозовой Н.А. и государственных инспекторов г. Канска и Канского района по пожарному надзору Николаевой А.О., Василенко Н.Н.

1. Визуальное исследование

В результате визуального исследования в помещениях здания КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ» установлено, отсутствие сигналов о неисправности на ППУ. На ППУ индикация, свидетельствующая о том, что прибор находится в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.

2. Испытания пожарных оповещателей.

№ п/п	Тип активированного пожарного извещателя	Показание индикатора шлейфа на управляющих приборах АПС	Срабатывание СОУЭ	Результат испытания
1	Дымовой пожарный извещатель (4 шт.)	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает

3. Проверка устойчивости системы при переходе с основного питания на резервное

№ п/п	Наименование оборудования, место расположения	Состояние индикатора «Сеть»	Состояние индикатора «Резерв» при отключении сети	Результат испытания системы
1	ПКП СОУЭ Сигнал-10, в помещении коридора 1-го этажа.	Светится ровным светом	Светится ровным светом	Работает
2	Световые оповещатели «Выход»	-	-	Работает

В результате инструментального исследования (испытания) технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ», по адресу: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 А:

1. В результате визуального исследования в помещениях здания КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ» установлено, отсутствие сигналов о неисправности на ППУ и на ППУ индикация, свидетельствующая о том, что прибор находится в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.
2. В результате испытаний пожарных оповещателей установлено, что все пожарные оповещатели сработали, т.е. находятся в работоспособном состоянии.
3. Управляющий прибор СОУЭ и световые оповещатели «Выход» при переходе с основного питания на резервное находятся в работоспособном состоянии.

Старший инженер сектора ИИР СЭУ ФПС ИПЛ — А.В. Старовойтов
должность — ф.и.о

Эксперт сектора СЭ СЭУ ФПС ИПЛ — М.О. Потылицин
должность — ф.и.о

подписи

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФПС «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ»

660119 г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 15, тел./ факс: 8(391) 225-92-73, e-mail: ipl@mchskrsk.ru

ПРОТОКОЛ № 096-3-2-2022

инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты

«10» 04 2022 г. Красноярск

Техническое средство противопожарной защиты	*Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)*	
Адрес и наименование объекта	*Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 А. Здание КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ».*	
Заявитель, основание для испытаний	*Решение о проведении выездной проверки плановой от 01.04.2022 года №48*	
Функциональное назначение здания	*Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов*	
Используемые приборы	*Прибор «Solo», Измеритель комбинированный Testo 445 заводской номер № 02106341*	
Условия проведения испытаний	*Температура воздуха*	*23°С*
	Относительная влажность воздуха	*61,5%*
	Давление	*96,5 кПа*
Используемые нормативно-правовые акты и нормативные документы	*1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».* *2. Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору) (утв. МЧС России 03.07.2014).* *3. Руководство по эксплуатации прибором «Solo».*	

КОПИЯ ВЕРНА

Методика проведения исследования

Инструментальное исследование (испытание) технических средств автоматической пожарной сигнализации включает в себя:

1. Визуальное исследование:

- нахождение в работоспособном состоянии световых индикаторов всех задействованных шлейфов на приёмно-контрольном приборе (далее - ПКП);
- отсутствие порывов шлейфов в помещениях;
- нахождение в работоспособном состоянии оборудования, подключенного к автоматической пожарной сигнализации и т.д.

2. Испытание пожарных извещателей - проверка выдачи извещения "Пожар" при воздействии на пожарные извещатели имитаторами факторов пожара со срабатыванием СОУЭ.

2.1. Порядок проведения испытания дымовых пожарных извещателей и (или) извещателей с сенсором СО:

- установить баллон с аэрозолем (Solo A3 или Solo C3-001) в тестовое устройство (Solo 330), через нижнюю резьбовую крышку. Закрутить крышку до выпуска аэрозоля, и отвернуть на 2 оборота;
- накрыть тестовым устройством (Solo 330) проверяемый извещатель;
- нажать штангой (Solo 100) тестовое устройство (Solo 330) в течение 1-2 секунд, при этом происходит заполнение объема устройства аэрозолем;
- при исправности извещателя система сигнализации выдаст сигнал "Пожар".

2.2. Порядок проведения испытания тепловых пожарных извещателей:

- установить насадку Solo 424;
- включить тепловентилятор;
- накрыть тестовым устройством проверяемый извещатель;
- при исправности извещателя система сигнализации выдаст сигнал "Пожар".

Для снятия извещателя необходимо установить на штангу насадку для снятия извещателя (Solo 200), повернуть барашки с силиконовыми накладками, исходя из диаметра извещателя и снять извещатель.

Результаты испытаний

Испытания проводились 18.04.2022 года старшим инженером сектора ИИР Старовойтовым А.В.Радишевским А.В. и экспертом сектора СЭ Потылициным М.О., в присутствии: директора КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ» Морозовой Н.А. и государственных инспекторов г. Канска и Канского района по пожарному надзору Николаевой А.О., Василенко Н.Н.

1. Визуальное исследование

При визуальном осмотре помещений в здании КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ» установлено:

- отсутствуют средства обнаружения пожара в одном из помещений кабинета № 10, в одном из помещений кабинета № 11, в одном из помещений кабинета № 12;
- в помещении коммуникационной установлен один извещатель пожарный дымовой;
- отсутствует в месте установки ПКП информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линий связи пожарной сигнализации.

2. Проверка устойчивости системы при переходе с основного питания на резервное

№ п/п	Наименование оборудования, место расположения	Состояние индикатора «Сеть»	Состояние индикатора «Резерв» при отключении сети	Количество задействованных шлейфов	Состояние индикатора шлейфа	Результат испытания системы
1	ПКП Сигнал-10 в коридоре 1-го этажа.	Светится ровным светом	Светится	10	Светится	Работает

3. Испытания пожарных извещателей

№ п/п	Тип пожарного извещателя	№ шлейфа (или наименование помещения)	Показание индикатора шлейфа	Срабатывание СОУЭ	Результат испытания
1	Извещатель ручной пожарный	1	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает
2	Извещатель дымовой пожарный	3	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает
3	Извещатель дымовой пожарный	5	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает
4	Извещатель дымовой пожарный	7	Индикация «Пожар»	Сработало	Работает

4. Испытания пожарных извещателей путем демонтажа извещателя (обрыв шлейфа) и (или) прерывания луча в шлейфах сигнализации.

№ п/п	Тип пожарного извещателя	№ шлейфа (или наименование помещения)	Показание индикатора шлейфа	Срабатывание СОУЭ	Результат испытания
1	Извещатель дымовой пожарный	Коридор 1-го этаже	Изменений нет	Не сработало	На ПКП изменений нет, звуковое оповещение не сработало

В результате инструментального исследования (испытания) технических средств автоматической пожарной сигнализации в помещениях здания КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ» по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22 А:

1. При визуальном осмотре помещений в здании КГБУ СО «КЦСОН «ВОСТОЧНЫЙ» установлено:

- отсутствуют средства обнаружения пожара в одном из помещений кабинета № 10, в одном из помещений кабинета № 11, в одном из помещений кабинета № 12;
- в помещении коммуникационной установлен один извещатель пожарный дымовой;
- отсутствует в месте установки ПКП информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линий связи пожарной сигнализации.

2. Управляющие приборы АПС при переходе с основного питания на резервное находятся в рабочем состоянии.

3. Проверяемые пожарные извещатели находятся в работоспособном состоянии.

4. При испытании пожарного извещателя путём демонтажа (обрыв шлейфа) на управляющих приборах АПС изменений нет, речевое оповещение не сработало.

Старший инженер сектора ИИР СЭУ ФПС ИПЛ _____ А.В. Старовойтов
должность подпись ф.и.о

Эксперт сектора СЭ СЭУ ФПС ИПЛ _____ М.О. Потылицин
должность подпись ф.и.о